민선8기 공약사업 관리카드 (2025년 4분기)

교통8	사당복합환승센터 추진	('26년까지) 이행률 80%	('25.4분기) 이행률 100%

소관부서 (팀명)	도시계획과 (도시관리팀)	추진상황 부서자체 점검결과 (기준일자 : 2025.12.31.)			
담 당 자 (연락처)	과장 여성우 ☎2155-6789 팀장 최혜경 ☎2155-6790 담당 임진하 ☎2155-6792	완료		정상추진	일부추진
		종결	지속		
				○	

□ 실행목표

최종 목표	연차별 추진 목표	
사당복합 환승센터 건립	2022년	유관기관(서울주택도시공사 등) 업무 협의 등
	2023년	서울시·서울교통공사 개발유도 등 협의
	2024년	사당복합환승센터 개발 추진 시 업무협의
	2025년	사당복합환승센터 개발 추진 시 업무협의
	2026년	사당복합환승센터 개발 추진 시 업무협의

□ 사업개요

○ 위치/면적 : 방배동 2469번지 일대/ 21,872㎡ (사당주차장 17,777㎡, 변전소 4,095㎡)

○ 지역지구 : 일반상업지역(사당주차장), 제2종일반주거지역(변전소)
사당 · 이수 지구단위계획구역(특별계획구역)

○ 건립규모 : 지하7층/지상43층, 연면적126,906㎡, 최고높이 150m

□ 추진실적

시 기		추 진 실 적
2022년	4분기	□ 사업시행자 측 유선상 협의 진행 ○ '22.12. 사당복합 건립 관련하여 상생발전협의 및 사당복합 건립 관련 추진계획 협의
2023년	1분기	□ 사업시행자 측 유선상 협의 진행 ○ '23.02. 사당복합 건립 보도자료 관련 서울도시주택공사의 향후 추진계획 및 내부 진행사항 유선 협의
	2분기	□ 사업시행자(SH공사) 측 유선상 협의 진행 ○ '23.06. 사당복합환승센터 건립 관련하여 사업시행자 측인 서울도시주택공사와 향후 추진계획 및 내부 진행사항 등 해당 사업 관련 전반적 내용 공유
	3분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 관련 사항 유선 협의 진행 ○ '23.09. 해당부지의 토지주인 서울교통공사와 향후 사업 추진계획 및 진행사항 등 내용 공유 - 서울교통공사 : 서울교통공사 단독 개발을 염두하고 전문가 자문 등을 통하여 사업성 검토 중이며, 서울시와 저류조 계획 등 협의 진행 중
	4분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '23.12. 서울교통공사와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울교통공사 : 복합환승시설 내 저류조 설치와 관련하여 서울시와 협의 진행 중

시 기		추 진 실 적
2024	1분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '24.04. 서울교통공사와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울교통공사 : 복합환승시설 내 저류조 용량 축소 방향으로 서울시와 협의 진행 중
	2분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '24.06. 서울교통공사와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울교통공사 : 복합환승시설 내 저류조 용량 축소와 관련하여 서울시와 협의 진행 중
	3분기	□ 서울시 치수안전과 측의 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '24.09. 서울시 치수안전과와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울시 치수안전과 : 복합환승시설 내 저류조 대체시설 및 용량 축소 관련 용역 발주
	4분기	□ 서울시 치수안전과 측의 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '24.12. 서울시 치수안전과와 사업추진 현안 사항 공유 - 서울시 치수안전과 : 용역 결과 복합환승시설 내 저류조 4.5만t으로 용량 축소 및 6만t 대체부지 수방사 저류조로 설치토록 관계기관 협의 완료 (서울시 주차계획과,치수안전과,서울교통공사)
2025년	1분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '25.03. 서울교통공사와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울교통공사 : 복합환승시설 개발 공모 관련 용역 계획 절차 진행 중
	2분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '25.06.서울교통공사와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울교통공사 : 복합환승시설 개발 공모계획 수립 및 용역 계획 절차 진행 중
	3분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '25.09.서울교통공사와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울교통공사 : 복합환승시설 개발 공모 관련 용역 착수 및 유관기관 용역 착수보고회 실시
	4분기	□ 서울교통공사 측의 사업계획 및 현안 사항 유선 협의 진행 ○ '25.12.서울교통공사와 사업추진 관련 현안 사항 공유 - 서울교통공사 : 사당복합환승센터 개발 기본구상 및 공모계획 수립 용역절차 진행 중

□ 공약이행 지표 및 투자계획

세부사업	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사당복합환승센터 건립	유관기관 협의	서울시·서울교통공사 개발유도 등 협의	개발 추진 시 업무협의	개발 추진 시 업무협의	개발 추진 시 업무협의
총 사업비	비예산				

□ 예산집행 현황(비예산 : 민간시행)

□ 향후계획

○ 민선8기 공약사항인 광역교통 환승시설 및 업무·상업시설이 입지할 수 있도록 서울시(주차계획과,치수안전과) 및 토지주(서울교통공사)와 협업 체계를 유지하고, 우리구 의견이 적극적으로 반영될 수 있도록 지속 협의

□ 위치도 및 조감도

위치도	조감도